

График строительства офисных помещений Технопарка из модульных конструкций

Ид.		Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2013				Кв. 3, 2013			Кв. 4, 2013			Кв. 1, 2014
						Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв
1		Офисный центр "Технопарк"	161 дней	Ср 15.05.13	Ср 25.12.13											
2		Эскиз архитектурно-строительных решений	12 дней	Ср 15.05.13	Чт 30.05.13											
3		ТЗ на проектирование, разделы ПСД, эскиз генплана	15 дней	Ср 15.05.13	Вт 04.06.13											
4		Эскиз сводного плана инженерных сетей, ПОС, укрупненный сметный расчет	30 дней	Ср 15.05.13	Вт 25.06.13											
5		Проект	45 дней	Ср 15.05.13	Вт 16.07.13											
6		Инженерные изыскания	15 дней	Ср 05.06.13	Вт 25.06.13											
7		СМР	119 дней	Пн 17.06.13	Чт 28.11.13											
8		Ввод в эксплуатацию	19 дней	Пт 29.11.13	Ср 25.12.13											
9																
10																
11																

Проект: Приложение
Дата: Чт 11.04.13

Задача		Неактивная суммарная задача	
Прерывание		Задача вручную	
Веха		Только длительность	
Суммарная задача		Суммарное сведение вручную	
Суммарная задача проекта		Суммарная задача вручную	
Внешние задачи		Только начало	
Внешняя веха		Только окончание	
Неактивная задача		Крайний срок	
Неактивная веха		Ход выполнения	